

(2)
रु. 86.74 लाख से वैदी आपरा से क्षतिग्रस्त परिसरभित्तियों का पुनर्निर्माण किया गया, (जिसमें 112 मी. स्पाइन मैनुअल आपरेटिंग ड्राली, किमी. 10 से 120 मी. स्पाइन इंजन आपरेटिंग ड्राली, किमी. 10 से मैनुअल आपरेटिंग ड्राली के अप स्टीम में प्रशुभात्मक कार्य, किमी. 10 से 11 में खाना लॉग ब्रिज तक अस्थाई पैदल मार्ग का निर्माण, किमी 11 खाना नामक स्थान पर अस्थाई सड़की के सेतु का निर्माण का कार्य किया गया।)

4. गोविन्दघाट-घाघरिया-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग गोविन्दघाट में वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण क्षतिग्रस्त खड्डों की मरम्मत, रैन रोड्स, बैच, पुल, सीमांकन, गार्डन डिस्पोजल एवं लाई पावर लाइन लाईट आदि कार्य।

उपरोक्त स्वीकृति को साधन 6 नं. रैन रोड्स 20 नं. गार्डन डिस्पोजल, 92 नं. स्टील बैच पूर्ण एवं स्थान गोविन्दघाट के समीप 1 नं. सीमांकन निर्माण का कार्य प्रगति में। गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर विभिन्न कार्यों हेतु रु. 1288.35 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। आगमन में रु. 938.00 लाख की धमराशि R.C.C. Structure द्वारा मंदीलेख पार्किंग हेतु प्राविधानित थी। शासन के निर्देशानुसार गोविन्दघाट में प्रस्तावित उक्त वाहन पार्किंग को आपरा की दृष्टि से बहुउद्देशीय बनाने का फैसला हुआ, जिसका Presentation तत्कालीन उपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, एवं सचिव लोक निर्माण विभाग के सम्मुख कई बार किया गया, जिसमें उत्तरोत्तर कई संशोधन कराये गये। जिसके तत्परान्त उपरोक्त कार्य को Pre-Engineered Steel Structure पर आधारित Rescue Helipad cum Multipurpose Shelter (R.H.M.S.), or Protection Wall, जिसकी छत पर 2 नं. हैलीपैड का प्राविधान हो एवं डिजाइन 7.9 रिपक्टर स्केल के मुकाम हेतु सुरक्षित हो के आधार पर कंसलटेंट को डिजाइन करने के निर्देश दिये गये, जिसका क्रम में कंसलटेंट द्वारा उपरोक्त कार्य की डी.पी.आर. रु. 80.84 करोड़ की राशि की गयी। पूरा दिनांक 22.01.2016 की सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्य का Presentation हुआ जिसके क्रम में सचिव सचिव द्वारा शीघ्र डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये परन्तु कंसलटेंट द्वारा बिना अनुसंध एवं अभिन भुगतान के डी.पी.आर. उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। जिस हेतु अभिन कार्यवाही गतिमान है। R.H.M.S. एवं Protection Wall की लागत अत्याधिक आने के कारण सचिव लो.नि.वि. द्वारा दि. 09.09.2016 को R.H.M.S. एवं Protection Wall को हटाने हुए पुनरीकृत आगमन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुनरीकृत आगमन रु 642.50 लाख का मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो.नि.वि. पौड़ी के पत्रांक 270/पौ.वि-7(478) दि. 27.01.2016 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है।

श्री हेमकुण्ड साहिब घाट में प्रस्तावित योजना।

1. जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट में अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर Rescue Helipad cum Multipurpose Shelter (R.H.M.S.) With Protection Wall का कार्य किया जाना।

2. जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट घाघरिया पैदल मार्ग में किमी. 10 में लक्ष्मण गंगा नदी के ऊपर 135 मी. स्पाइन पैदल झूला पुल के निर्माण।

(3)

शासन द्वारा अधिकृत कार्यवाही संस्था Bridge and Roof co. (India) Ltd. द्वारा 188 मी. स्थाय पैवेल झुला पुल लागत रु. 20.02 करोड़ की जी.पी.आर. गठित कर मुख्य अभियंता स्तर-1 लो.नि.वि. पोड़ी के पत्रांक 2634/भू.धार-पोड़ी/15 दि. 23.10.2015 द्वारा सचिव उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित स्वीकृति अपेक्षित।

2. पर्यटन विभाग

केंद्र पोषित योजना के अन्तर्गत हेमकुण्ड साहिब में निम्नवत विकास कार्य किये जा रहे हैं:-

1. दुरिष्ट फेसिलिटेशन सेंटर म्यूंडार का रेस्टोरेशन एवं मरम्मत कार्य- उक्त कार्य हेतु 40.00 लाख के सापेक्ष रु. 8.00 का अनुमान प्राप्त हुआ है। उक्त लेविल तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अनुमान के कारण कृत कार्य के बिल भुगतान हेतु लम्बित है, वर्तमान में केंद्राधी की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण निस्तार्ण कार्य बाधित है।

2. हेमकुण्ड साहिब (23न0) मार्ग पर बायोलायलेट्स का पुनः निर्माण कार्य- उक्त कार्य हेतु रु. 75.00 लाख के सापेक्ष 15.00 लाख का अनुमान प्राप्त हुआ है। निविदा निस्तार्ण उपरान्त अनुबन्ध गठित कर लिया गया है, फर्म द्वारा चर्करा में सम्मानित सामग्री के प्रादुर्भाव का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत धनराशि की निविदा प्राप्त होने से अवशेष धनराशि रु. 10.26 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में अपर निदेशक पर्यटन उत्तराखण्ड विकास परिषद को पत्र प्रेषित किया गया है।

3. हेमकुण्ड साहिब व फूलों की घाटी मार्ग पर घाघरिया में दुरिष्ट इन्फार्मेशन सेंटर व पानी स्टेण्ड का पुनर्निर्माण कार्य- उक्त कार्य हेतु रु. 50.00 लाख के सापेक्ष रु. 10.00 लाख निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी गई है। दुरिष्ट इन्फार्मेशन सेंटर में छत डालने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अनुमान के कारण बिल भुगतान हेतु लम्बित है। वर्तमान में केंद्राधी की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। पानी स्टेण्ड हेतु पूर्व में प्रस्तावित भूमि में रेलिशियर से निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त न पाये जाने के कारण अन्यत्र यथनित/प्रस्तावित भूमि में सूखे पेड़ों के कटायव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी से कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त केंद्र पोषित योजना के अन्तर्गत निर्माण इकाई सुलभ इन्टर नेशनल हाथ निम्नवत् निर्माण कार्य किये जा रहे हैं:-

सीट सुलभ शौचालय जंगलघट्टी एवं 4 सीट सुलभ शौचालय जंगलघट्टी छु प्वाइंट हेतु कामश. रु. 25.00 लाख-25.00 लाख कुल 50.00 लाख के सापेक्ष 10.00 लाख की धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी गई है, अवशेष कार्य सीतकाल के उपरान्त कर लिया जायेगा।

भवदीय



(विनोद कुमार शुमन)

जिलाधिकारी

रमोली।